

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-вересень 2019 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		План на звітний період (січень-вересень)		Факт за звітний період (січень-вересень)			Відхилення	
		джерело фінансування	заплановано усього	джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч.*	за рахунок реалізації електроенергії та виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів		освоєно згідно з актами виконаних робіт усього
1	2	3	4,0	5	6	7	A	B	8	9-7-6
1	Нове будівництво	<i>всього, у т.ч.:</i>	2 735 026,8	<i>всього, у т.ч.:</i>	2 008 499	2 171 036	1 004 020	1 167 016	1 151 411	162 537
		амортизація	1 445 808,8	амортизація	1 060 713	2 171 036	1 004 020	1 167 016	986 987	
		кредитні джерела	1 289 218,0	кредитні джерела	947 785				164 424	
2	Підвищення безпеки енергоблоків АЕС	<i>всього, у т.ч.:</i>	10 837 151,1	<i>всього, у т.ч.:</i>	7 970 447	5 295 676	1 947 718	3 347 958	4 501 265	-2 674 771
		амортизація	125 688,4	амортизація	83 433	1 947 718	1 947 718	3 347 958	2 183 845	11 368
		прибуток	2 508 217,7	прибуток	1 852 917				2 317 420	
		кредитні джерела	8 203 245,0	кредитні джерела	6 034 097	3 347 958	2 317 420	-2 686 139		
3	Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС	<i>всього, у т.ч.:</i>	914 759,5	<i>всього, у т.ч.:</i>	672 499	643 420	643 420	0	637 884	-29 079
		амортизація	43 640,2	амортизація	31 504	643 420	643 420	0	637 884	
		прибуток	871 119,3	прибуток	640 993					
4	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	<i>всього, у т.ч.:</i>	802 395,6	<i>всього, у т.ч.:</i>	589 892	288 008	288 008	0	860 071	-301 884
		амортизація	38 283,8	амортизація	25 079	288 008	288 008	0	860 071	
		прибуток	764 111,9	прибуток	564 813					
5	Придбання обладнання, що не потребує монтажу	<i>всього, у т.ч.:</i>	414 070,8		128 174	236 441	236 441	0	548 479	108 267
		амортизація	414 070,8	амортизація	128 174	236 441	236 441		454 992	

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		План на звітний період (січень-вересень)		Факт за звітний період (січень-вересень)			Відхилення	
		джерело фінансування	заплановано усього	джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч.*	за рахунок реалізації електроенергії та виробництва теплоенергії	за рахунок цілевих кредитів		освоєно згідно з актами виконаних робіт усього
1	2	3	4,0	5	6	7	А	В	8	9=7-6
		кредитні джерела							93 487	
6	Нематеріальні активи		0,0		0	12 167	12 167	0	49 863	12 167
7	Фіззахист	амортизація	263 760,0	амортизація	193 049	137 671	137 671	0	185 838	-55 378
Усього, у т.ч:										
		амортизація	15 967 163,8	амортизація	11 562 560	8 784 419	4 269 445	4 514 974	7 934 811	-2 778 142
		амортизація	2 331 252,0	амортизація	1 521 953	8 784 419	4 269 445	4 514 974	5 359 480	-311 231
		прибуток	4 143 448,8	прибуток	3 058 723					
		кредитні джерела	9 492 463,0	кредитні джерела	6 981 882					
									2 575 331	-2 466 909

* Дані з фінансування КВ сформовано відповідно до звітів ВП, за період з 21.01.2019 р. по 30.09.2019 р.

Віце-президент

А.А. Айсін

" _____ " _____ 2019 року



М. П.
(за наявності)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
28.10.19